

附件 3

2024 年—2025 年地方政府专项债券

存续期信息公开内容

专项债券项目名称：漯河职业技术学院改扩建项目

专项债券项目单位：漯河职业技术学院

专项债券资金情况：2025 年 8 月发行 1000 万元，2025 年 11 月发行 2000 万元。

专项债券项目基本情况：主要新建实训基地（含室外配套设施）19800.00 平方米；改造提升 16 栋宿舍楼、7 栋教学楼以及计算机大楼 129169.28 平方米；改造提升运动场（含塑胶跑道、草坪、看台等配套设施）10900 平方米；更新迭代 1280 台（套）教学设施设备。

一、截至 2025 年末专项债券资金使用情况：

已支出专项债券资金 3000 万元。

二、截至 2025 年末专项债券对应项目实施进度、运营情况等：

1. 项目可研、初步设计及施工图设计文件均已批复。

2. 现 16 栋宿舍楼内部改造已完成，运动场塑胶跑道、草坪、看台等配套设施改造已基本完成，投资完成 33%。

三、截至 2025 年末专项债券项目收益及对应形成的资产情况：

项目未完工，未形成项目收益和资产情况。



四、其他按规定需要公开的信息。
无。

（所有数据均为截止至 2025 年末的数据）

附注：以上内容根据《地方政府债务信息公开办法》（财预〔2018〕209 号）第十一条规定，予以公开。



2026 年 6 月 25 日



政府专项债券项目绩效自评表
(2025年度)

填报单位：(盖章)

项目名称		漯河职业技术学院(4)续建项目			项目类型		教育基础设施建设		
主管部门		漯河职业技术学院			单位名称		漯河职业技术学院		
项目资金 (万元)	项目资金总额		25080		年度资金总额		7034.87		
	其中：债券资金		20000		其中：债券资金		3000		
	配套资金		5080		配套资金		0		
绩效目标	预期目标				预期目标完成情况				
	目标1：完成校园核心区改扩建，满足学生生活需求； 目标2：提升校园环境水平，优化办学条件； 目标3：保障项目资金规范使用，实现资金使用效益最大化。				目标1：已完成校内16栋宿舍楼内部门窗、墙体、卫生间改造，运动场塑胶跑道、草坪、看台等配套设施改造工程。 目标2：项目正在建设中，已多次对接国投、设计院，全面统计我校教学楼改造需求，核对教学楼设计图纸，为下一步施工做准备。 目标3：截止2025年底，项目已累计支出3000万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1:总成本控制	≤8000万元	7034.87	4	4		
			指标2:专项债资金控制	≤8000万元	3000	4	4		
		社会成本指标	指标1:施工扰民投诉次数	≤5次	0	3	3		
			指标2:周边交通影响程度	轻微	不影响	3	3		
	产出指标 (40分)	生态环境成本指标	指标1:扬尘噪音控制达标率	≥90%	95%	3	3		
			指标2:建筑垃圾回收率	≥90%	98%	3	3		
		数量指标	指标1:改建学生宿舍面积	≥60000平方米	65721.3平方米	4	4		
			指标2:改建运动场面积	≥30000平方米	33001平方米	4	4		
		质量指标	指标1:采购设备合格率	100%	0%	4	0	项目整体正在实施建设中未验收	
			指标2:工程施工质量合格率	100%	0%	4	0	项目整体正在实施建设中未验收	
			指标3:配套设施质量合格率	100%	0%	4	0	项目整体正在实施建设中未验收	
			指标4:重大安全事故发生次数	0	0	5	5		
		时效指标	指标1:项目准时开工	7月1日开工	7月1日开工	5	5		
			指标2:项目整体工程进度(%)	≥30%	33%	5	5		
指标3:专项债资金使用及时率			≥100%	100%	5	5			
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:有效提升教育水平	提升	提升	4	4			
		指标2:有效提升校舍空间	提升	提升	4	4			
	社会效益指标	指标1:能够改善教学环境和质量	改善	改善	4	4			
		指标2:推动教育现代化、促进经济社会发展	促进	促进	4	4			
	生态效益指标	指标1:污水水	有效处理	有效处理	4	4			
		指标2:固体废弃物	有效处理	有效处理	4	4			
	可持续影响指标	指标1:项目持续发挥作用期限	长期	长期	6	6			
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:学生满意度	≥95%	98%	5	5	
指标2:教职工满意度	≥95%			98%	5	5			
总分						100	88		

